





LAGE KONRAD 1 UND KONRAD 2







ERRICHTUNG ENDLAGER KONRAD

BGE BUNDESGESELLSCHAFT FÜR ENDLAGERUNG

Rückblick 2024 und Ausblick 2025

01 RÜCKBLICK: ÜBERGEORDNETE THEMEN

02 RÜCKBLICK: KONRAD 1

03 RÜCKBLICK: UNTER TAGE

04 RÜCKBLICK: KONRAD 2


05 RÜCKBLICK: FAHRZEUGE

06 AUSBLICK 2025

ENDLAGER KONRAD ÜBERBLICK



- Erstes nach geltendem Atomrecht genehmigtes Endlager
- Planfeststellung 2002 (besonderes Genehmigungsverfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens)
- Höchstrichterliche Entscheidung 2007 zur Bestandskraft der Genehmigung (Planfeststellungsbeschluss)
- Max. 303.000 Kubikmeter verpackte schwach- und mittelradioaktive Abfälle
- Abfälle stammen vor allem aus dem Betrieb und Rückbau der deutschen Kernkraftwerke und der kerntechnischen Anlagen







ÜBERGEORDNETE THEMEN 2024



- Umweltministerium Niedersachsen lehnt Antrag auf Rücknahme / Widerruf der Genehmigung ab
- BGE stellt vorläufige Ergebnisse aus Phase 2 der ÜsiKo vor





PHASE 2 DER ÜSIKO

Überprüfung der sicherheitstechnischen Anforderungen für das Endlager Konrad (ÜsiKo)

- Diskussion der vorläufigen Ergebnisse in einem Workshop mit der Fachöffentlichkeit
 - Wichtige Hinweise durch Teilnehmende
 - Alle sicherheitsrelevanten Fragen aus der ersten Phase wurden umfassend bearbeitet
 - Keine Indizien, dass ein sicherer Betrieb des Endlagers Konrad nicht möglich wäre

Phasen der ÜsiKo











Meilensteine 2024

- Errichtung der Bandund Verladeanlage
- Inbetriebnahme Werkstatt mit Tankstelle



ERRICHTUNG BAND- UND VERLADEANLAGE

Einbau der Bandbrücken 1 und 2





AUFBAU SILOANLAGE FÜR VERSATZAUFBEREITUNG










STAND DER ARBEITEN UNTER TAGE

Fertigstellung der Innenschalen Versatzaufbereitungsanlage und Werkstatt




grün = fertig gelb = in Arbeit



STAND DER ARBEITEN UNTER TAGE

Fertigstellung der Innenschalen Versatzaufbereitungsanlage und Werkstatt





VERSATZAUFBEREITUNG – ZWISCHENBUNKER

Montage der Trocken- und Zementbunker inkl. Tandemsendeanlage



Montagearbeiten am Zementbunker






VERSATZAUFBEREITUNG – VORZERKLEINERUNG


Vorzerkleinerung Anschluss der Hubkettenzüge abgeschlossen



Probetreiben der Hubkettenzüge, Montage und Einzug der Bunkersegmente



WASCHPLATZ








Beginn Einbau Kranbahn





Einbau der Wartungsgruben









ÜBER TAGE UND SCHACHT KONRAD 2





Meilensteine 2024

- BaubeginnSchachtkeller
- Baubeginn Umladehalle
- Baubeginn Lüftergebäude



Baubeginn des Schachtkellers





- Demontagearbeiten beendet
- "neuer" Schachtkopf vollständig hergestellt
- verlorene Schalung im Schachtkopf vollständig montiert
- Herstellung der Bodenplatte des Schachtkellers
- Bewehrungsarbeiten begonnen

FÖRDERTURM KONRAD 2





Fertigung Förderturm Unterteil und Mittelteil

- Gesamthöhe: 42 m
- Gesamtmasse Stahl: 1.400 t



UMLADEHALLE KONRAD 2

Beginn der Errichtung des Kellers – Bau von Außen- und Innenwänden







LÜFTERGEBÄUDE KONRAD 2





Höhe Diffusor: 45 m






FÜLLORT 2. SOHLE KONRAD 2

















Fertigstellung Innenschale unterer Schachtkragen


Dicke: 18 m

Minus 21,68 m



FÜLLORT 2. SOHLE KONRAD 2

Beginn Einbau Innenschale Blindort











Probefahrt Versatztransportfahrzeug



FAHRZEUGE



Seitenstapelfahrzeug



Stapelfahrzeug



Plateauwagen



Portalhubwagen



ZUSAMMENFASSUNG MEILENSTEINE 2024







FRAGERUNDE







SCHACHTANLAGE KONRAD 1



Arbeiten 2025

- Finalisierung der Bandund Verladeanlage
- Arbeiten am Führungsgerüst

BAUABLAUF FÜR DEN FÜHRUNGSGERÜSTWECHSEL




 Umbau obere Seilscheibenbühne Nord (mindestens Seilscheibenwanne als Voraussetzung für FGW)

 Errichtung und Betrieb einer temporären Krananlage an der unterer Seilscheibenbühne


 Verstärkungsmaßnahmen am alten Führungsgerüst für Abbrucharbeiten

 Errichtung und Betrieb einer Verschiebeeinrichtung

Errichtung einer Arbeitsbühne bei -4,60 m



UNTER TAGE



Ziele 2025

- Fortsetzung Einbau Innenschale Füllort
- Einbau Anlage für Versatzaufbereitung
- Einbau Kran Werkstatt
- Fertigstellung Innenschale Füllort-Erweiterungsstrecke

grün = Fortsetzung Einbau Innenschale | blau = Abschluss Einbau Innenschale | orange = Aufbau Infrastruktur



SCHACHTANLAGE KONRAD 2



Ziele 2025

- Beginn Rohbau
 Umladehalle (Bauteil A2)
 und Pufferhalle mit
 Setzen der Fundamente
- Ausbau Schachtkeller
- VergabeBauausführung Wache

ANSTEHENDE ARBEITEN: ERRICHTUNG WÄNDE UND SCHACHTKELLERDECKE





Ziele 2025

- FertigstellungSchachtkeller
- Start Errichtung Förderturm



Beschreibung

- 1 Maschinenhauskran
- 2 Steuerstand
- 3 Fördermaschine
- 4 Klemm- und Hubeinrichtung
- 5 Schachthallenanbau
- 6 Schachthallenkran
- 7 Hilfsfahranlage / Winde
- 8 Rettungskorb (Zigarre)
- 9 Schachtkellerdecke
- 10 Schachtschleuse





Ziele 2025

Beginn FertigungKomponenten derSchachtförderanlageKonrad 2



FAHRZEUG- UND ANLAGENBAU

- Spritzmanipulatorfahrzeug → Beginn Fertigung
- Seitenstapelfahrzeug → Abnahme
- Transportwagen → Beginn Fertigung
- Versatztransportfahrzeug → Abnahme
- Versatzaufbereitungsanlage → Montage technische Ausrüstung unter und über Tage

Spritzmanipulatorfahrzeug







MEILENSTEINE 2025

Benennung:

Beginn Rohbau Schachtkellerdecke

Beginn Bauausführung Rohbau Umladehalle Bauteil A2

Abschluss der Bauausführung der Innenschale der Schachtglocke unten Konrad 2

Abschluss Montage der Versatzaufbereitungsanlage

Abschluss Bauausführung Band- und Verladeanlage

Beginn Erprobung des ersten Versatztransportfahrzeuges

Beginn Führungsgerüstwechsel Konrad 1 (Außerbetriebnahme der südlichen Anlage)

Beginn Montage Förderturm

Abschließende Einreichung Vorprüfunterlagen SFA K2

Beginn Fertigung Schachtstuhl 1. Sohle Konrad 2



FRAGERUNDE





PETER DUWE

Bereichsleiter | Projekt Konrad

Eschenstraße 55 31224 Peine

www.bge.de www.einblicke.de











